

ALEXY ÉS TSA BT

8600 SIÓFOK, Béri B.Á. u. 52.

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8251 Zánka, Iskola u. 11.

Megbízó

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezett:	2017 FEBR 21.
732/2017.	
Előszám:	Tilosszám:
377/2016.	

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ NYILATKOZAT

a Zánka, Napsugár kishajó kikötő létesítés engedélyeztetés bonyolítása és
kiviteli tervek elkészítése tárgyú tervezési szerződéshez

A Megbízó és a Tervező 2016.10.19-én megkötött tervezési szerződést közös akarattal az alapszerződésben foglalt engedélyezési eljárás előtt elkészítendő dokumentációk elkészítéseként szükséges medermunkák eltolódása a szerződő felek közös akarattal az alapszerződést határidők vonatkozásában az alapszerződésben meghatározott díjak változatlanul hagyása mellett módosítják.

Módosítás indoka: Az Alexy és Tsa Bt., mint víziközelkedési létesítményi tervező elkészítette a létesítési engedélyezési terveket. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához az előírások és rendeletek alapján egyéb feladatokat kell elvégeztetni.

Az áramlástani vizsgálathoz mederfelmérést kell végezni, valamint medermintát kell venni és azt elemezni. A mederben a munkák hosszú időn át nem volt végezhető, így a szerződésben előrevetített határidők nem voltak tarthatók. Az alap áramlástani vizsgálat után végezhető az előzetes vizsgálat a környezetvédelmi szempontok vizsgálatával.

A mederfelmérés 2*2 km-en megtörtént a digitális térképpel együtt, valamint a fenékminta vétele annak elemzésével. Az áramlástani vizsgálatot végző ezen alapadatokkal tudja elkészíteni a modelljét.

A módosítások vastag betűkkel és számokkal kiemelve.

Alapszerződés pontjainak változása alapszerződési sorrend szerint:

ad 3. A teljesítési határidő:

Várható véghatáridő: Megrendelőnek kiviteli tervátadás 2017. november.20.

Részhatáridők:

- | | |
|---|--------------------|
| 3.1. Áramlástani vizsgálat készíttetése | 2017.03.15. |
| iszapminta vétellel és mederfelméréssel | |
| 3.2. Változási vázrajz készíttetése | 2017.04.05. |
| 3.3. Meder vagy onkezelőhöz benyújtás (változási | |
| vázrajz záradékolás függvénye) | 2017.04.20. |
| 3.4. Előzetes vizsgálat készíttetés | 2017.03.31. |
| 3.5. Natura 2000 hatásbecslés | 2017.03.31. |
| 3.6. Geológiai szakvélemény (Bányakapitányságra) | 2017.04.15. |

- 3.7. **Környezetvédelmi előzetes vizsgálatra benyújtás** 2017.04.05.
3.8. **Vízjogi létesítési engedélyezésre benyújtás** 2017.06.25.
(környezetvédelmi határozat/végzés függvénye)
3.9. **Hajózási létesítési engedélyezésre benyújtás** 2017.09.15.
3.10. **Kiviteli terv készítése** (1 hónap párhuzamosan
a hajózási engedélyezési eljárással) tervszállítás
hajózási engedélyt követő 5 nap 2017.11.20.

ad. 4.2./ **Elszámolás** az alapszerződés (9. pont) részletes díjszámításban meghatározottak szerint történik, az alábbi részszámlázással:

- I. Rész-számla 9.A 100 %-a és B, E pontok 60 %-a
fizetési határidő: **2017.03.05.** 3.120.000,- Ft + ÁFA
II. Rész-számla 9. B és E pontok 40 %-a, C,D,F,G pontok 100 %-a
fizetési határidő: **2017.03.25.** 2.330.000,- Ft + ÁFA
III. Rész-számla 9.H pont 100 %-a
fizetési határidő: **2017.06.30.** 380.000,- Ft + ÁFA
Vég számla a kiviteli tervleadást követően 9. J pont 100 %-a
fizetési határidő: **2017.11.25.** 2.120.000,- Ft + ÁFA

A fent megjelölt pontok kivételével az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is érvényben maradnak.

Siófok, 2017.02.24.

MEGRENDELŐ:

TERVEZŐ:

.....

.....